

## MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS

### INFORME FINAL

Para: Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
Alcalde Municipal  
Municipalidad San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

De: Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas  
Supervisor de Obras Municipales

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ARENAL ALDEA FERIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS".**

UNIDAD EJECUTORA:	Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta
EMPRESA CONSTRUCTORA:	Constructora MIGUELANGEL
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MIGUELANGEL GALDAMEZ OROZCO
CONTRATO No.:	014-2020
MONTO DEL CONTRATO:	Q141, 500.00
MONTO AJUSTADO DEL CONTRATO SEGÚN DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1, Trabajos Suplementarios (Incrementos)	Q30, 240.00
DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1 (Decremento)	Q2, 400.00
SUPERVISOR:	Arquitecto, Manuel Humberto Juárez Cárdenas
FECHA ACTA INICIO:	29 de diciembre de 2,020
FECHA DE SUPERVISION:	17 de febrero de 2,021

**ASUNTO:** Por este medio informo a usted, que me hice presente al lugar donde se ejecutó el proyecto antes mencionado, efectuando la respectiva visita de supervisión técnica, dejando constancia de lo siguiente:

**PRIMERO:** Al realizar la supervisión, se observó que los renglones de trabajos ya ejecutados son los siguientes:

1- Trazo y replanteo	100 %
2- Nivelación y compactación	100 %
3- Base material granular t=0.10 Mts.	100 %
4- Pavimento de concreto 4,000 PSI t=0.10 Mts.	100 %
5- Bordillo simple de 0.25 Mts. X 0.10 Mts.	100 %
6- Limpieza final	100 %
7- Mitigación ambiental	100 %

El Avance físico ya alcanza el 100 % (cien por ciento) de cada renglón de trabajo. Según contrato No. 014-2020.

**SEGUNDO:** Los trabajos según Documento de cambio No.1, Orden de Trabajos Suplementarios (Incrementos) No. 1 son los siguientes:

RGN.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE FISICO
02	Nivelación y compactación	M2	63.00	100 %
03	Base material granular T= 0.10 Mts.	M2	63.00	100 %
04	Pavimento de concreto 4,000 PSI T=0.10 Mts.	M2	63.00	100 %

**TERCERO:** Los trabajos según Documento de Cambio No. 1, (Decremento) No. 1.

RGN.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE FISICO
05	Bordillo simple de 0.25 Mts. X 0.10 Mts.	ML	24.00	100 %

Valor del contrato \_\_\_\_\_ Q.141,500.00\_\_ 100.00 %  
 Valor hasta modificación anterior: \_\_\_\_\_ Q.141,500.00\_\_ 100.00 %  
 Valor de esta orden (Documento de Cambio No. 1) Trabajos Suplementarios \_\_ Q. 30,240.00\_\_ 21.37 %  
 Valor de esta orden (Documento de Cambio No. 1) (Decremento) \_\_\_\_\_ Q. 2,400.00\_\_ 1.70 %  
 Nuevo valor del contrato: \_\_\_\_\_ Q.169,340.00\_\_ 119.67 %

**CUARTO:** el Avance físico llego a un total del (100 %) más Trabajos Suplementarios de 21.37 %, menos (Decremento) de 1.70 %, llegando a un total de 119.67 %, adjunto fotografías y copia de bitácora de obra CGC-B4-280 -12-11-2020 del proceso de ejecución a la fecha, por lo tanto, se da el visto bueno para que la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, nombre la comisión Receptora de Proyectos y se redacte el Acta de recepción respectiva.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente:

F)   
 Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas  
 Col. No. 720  
 Supervisor de Obras Municipales  




Manuel Humberto Juárez Córdova  
ARQUITECTO COL. No. 720  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES