

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

Para: Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
Alcalde Municipal  
Municipalidad San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

De: Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas  
Supervisor de Obras Municipales

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA ESCUELA CASERIO LOMA ITALIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS."

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Mérida UDJ  
REPRESENTANTE LEGAL: Udín Geancarlo Mérida Mauricio

CONTRATO No.: 05-2020

MONTO DEL CONTRATO: Q 999,750.00

SUPERVISOR: Arquitecto Manuel Humberto Juárez Cárdenas

FECHA ACTA INICIO: 01 septiembre 2,020

FECHA DE SUPERVISION: 01 octubre 2020


**ASUNTO:** Por este medio informo a usted, que me hice presente al lugar donde se ejecuta el proyecto antes mencionado, efectuando la respectiva visita de supervisión técnica, dejando constancia de lo siguiente:

**PRIMERO:** Al realizar la supervisión, se observó que los renglones de trabajos ya ejecutados son los siguientes:

1. Trazo y replanteo	2.31 %
2. Levantado de empedrado existente y acarreo	7.70 %
3. Nivelación y compactación de subrasante	7.27 %
4. Excavación cajuela para carrileras de concreto.	2.07 %
5. Base material granular T=018 Mts. Para carrileras	7.47 %
6. Carrileras de concreto 4,000 PSI T=0.18 Mts.	15.65 %
7. Carpeta de rodadura con empedrado simple	7.53 %

**SEGUNDA ESTIMACION:** ya alcanza el 50.00% adjunto fotografías y copia de bitácora de obra CGC-B4-071 -12-11-2020 del proceso de ejecución a la fecha.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente:

F)   
Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas  
Col. No. 720  
Supervisor de Obras Municipales



REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA ESCUELA CASERIO LOMA ITALIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.

