

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

Para: Lic. Over Leonel Reyna Escobar
Alcalde Municipal
Municipalidad San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

De: Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas
Supervisor de Obras Municipales

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA ESCUELA CASERIO LOMA ITALIA SAN RAFAEL PIE D ELA CUESTA, SAN MARCOS.

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta
EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora MERIDA UDJ
REPRESENTANTE LEGAL: Udin Geancarlo Mérida Mauricio
CONTRATO No.: 05-2020
MONTO DEL CONTRATO: Q 999,750.00
SUPERVISOR: Arquitecto Manuel Humberto Juárez Cárdenas
FECHA ACTA INICIO: 1 de septiembre 2,020
FECHA DE SUPERVISION: Lunes 19 octubre 2020

ASUNTO: Por este medio informo a usted, que me hice presente al lugar donde se ejecuta el proyecto antes mencionado, efectuando la respectiva visita de supervisión técnica, dejando constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Al realizar la supervisión, se observó que los renglones de trabajos ya ejecutados son los siguientes:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Trazo y replanteo | con un avance del 2.31 % |
| 2. Levantado d empedrado existente y acarro | con un avance del 7.70 % |
| 3. Nivelación y compactación subrasante | con un avance del 2.55 % |

PRIMERA ESTIMACION: ya alcanza el 12.56% adjunto fotografías y copia de bitácora de obra CGC-B4-071 -12-11-2020 del proceso de ejecución a la fecha.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente:



Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas
Col. No. 720
Supervisor de Obras Municipales





Manuel Humberto Muñoz Cárdenas
AFOUNDO Nº 720
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL